CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS
REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS
ATO CONVOCATÓRIO N° 04/2025 - ANEXO AI - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	Meses																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho																										
Realização de reunião inicial de alinhamento	■																									
Elaboração do Plano de Trabalho (PT)	■	■	■																							
Meta 2 - Elaborar e implementar as ações de 1 (um) Plano de Comunicação e Mobilização Social para Revisão do PRH																										
Elaboração e implementação do Plano de Comunicação e Mobilização Social para Revisão do PRH Macaé Ostras			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Consultas Populares															■			■			■					
Consultas Públicas																■			■			■				
Apresentações para a plenária do CBH																■			■			■		■		
Meta 3 - Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII																										
Atualização da Caracterização Físico-biótica da Área de Estudo e Mapeamento do Uso do Solo e Cobertura Vegetal			■	■	■	■	■	■																		
Atualização da Caracterização Socioeconômica			■	■	■	■	■	■																		
Avaliação e revisão da rede atual e obtenção dos dados de monitoramento qualiquantitativo			■	■	■	■	■			■	■		■	■	■											
Campanhas de monitoramento qualiquantitativo				■			■			■			■													
Atualização do Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas				■			■				■	■	■	■	■											
Atualização do Diagnóstico das Demandas Hídricas							■	■	■	■	■	■														
Atualização do Balanço Hídrico											■	■	■	■	■	■										
Identificação dos aspectos críticos para o Ordenamento de Usos Múltiplos das Lagoas Costeiras da Região Hidrográfica VIII								■	■	■	■															
Detalhamento das áreas prioritárias para conservação, produção de água e de áreas sujeitas à restrição de uso									■	■	■	■	■													
Oficina de Imersão															■											
Meta 4 - Avaliar criticamente os 10 (dez) anos de implementação do PRH RH VIII (2014-2024)																										
Avaliação do cumprimento das Metas e Estratégias de Implementação do PRH Macaé Ostras (2014)												■	■	■	■											
Meta 5 - Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII																										

Atualização das Cenarizações Alternativas das Demandas e Ofertas Hídricas																										
Atualização da Estimativa da Carga Poluidora por Cenário																										
Avaliação do estado de Segurança Hídrica da RH VIII por cenário																										
Meta 6 - Atualizar ações do PRH RH VIII																										
Revisão de Programas e Projetos com estabelecimento de indicadores e metas de curto, médio e longo prazo e medidas emergenciais																										
Atualização da proposta técnica de enquadramento																										
Avaliação da Sustentabilidade Financeira da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos																										
Meta 7 - Atualizar 1 (um) Banco de Dados - Sistema de Informação Geográfica																										
Armazenamento das informações geográficas geradas durante a revisão do Plano de Recursos Hídricos																										
Meta 8 - Elaborar 1 (um) Manual Operativo do PRH RH VIII																										
Elaboração do Manual Operativo (MOP)																										
Validação das metas e estratégias de Implementação dos Programas via Pacto das Águas																										
Proposta Organizacional para Implementação do Gerenciamento de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas																										
Articulação e Compatibilização dos Interesses Internos e Externos às Bacias																										
Encerramento contratual																										
Faturamento, pagamento, recebimento do objeto e encerramento contratual																										